

Calendrier général prévisionnel de l'opération

	Durée	3 ^e trimestre 2007	1 ^{er} trimestre 2008	2 ^e trimestre 2008	3 ^e trimestre 2008	4 ^e trimestre 2008	1 ^{er} trimestre 2009	avr09
TRAVAUX	15 mois	[Barre bleue continue]						
Sécurisation et travaux préparatoires	15 jours	[Barre verte]						
Vidange de l'étang	3 mois	[Barre orange]						
Séchage des sédiments	6 mois			[Barre bleue]				
Préparation du chantier d'extraction et des zones de dépôt	2 mois				[Barre verte]			
Extraction des sédiments de l'étang et mise en dépôt	5 mois					[Barre orange]		
Remplacement de la vanne de prise d'eau du Martinet	1 mois		[Barre bleue]					
Remplacement de la vanne de vidange de l'étang	3 mois					[Barre verte]		
Remise en eau	3 mois						[Barre orange]	
Aménagement des berges et restauration de la roselière	7 mois						[Barre bleue]	